



Erneuerung der Bankettsicherung und Kabelkanäle

Urnäsch - Jakobsbad

Bauherr

Appenzeller Bahnen

Bauzeitraum

25.10.2021 - 13.11.2021

Projektdauer

3 Wochen

Hauptmengen

Neubau Kabelkanal: ca. 340 m

Neubau 80cm Rügei: ca. 250 m

Aushub: ca. 500 m³
1 Klasse Gleisschotter: ca. 360 t

Abbruch und Demontage alte
Bankettsicherung
Kabelkanal: ca. 340 m
Alte Bankettsicherung: ca. 250 m

Projektbeschreibung

Abbruch und Demontage der alten Bankettsicherung und der Kabelkanäle.

Erstellen von neuem Rügeli (Bankettsicherung) und neuen Kabelkanälen auf einer gesamtlänge der Baustelle von ca.350 m.



Michael Neff
Bauführer

+41 52 557 91 78
m.neff@mueller-gleisbau.ch

